# 令和６年度　一般廃棄物最終処分場

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 設置主体名 | 利根東部衛生施設組合 |
| 2 | 施設名 | 一般廃棄物最終処分場 |
| 3 | 設置届出（許可申請）日 | 平成10年12月2日 |
| 4 | 直近の変更届出（変更許可申請）日 | 平成25年12月5日 |
| 5 | 終了届出日 | |

## １　施設の維持管理に係る確認項目（情報公表の項目内容　他）

| | 項目 | | 内容 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堰堤、擁壁の形状や勾配を確認する資料名称 | | 設置届出書 | | | | |
| 2 | 擁壁等の点検状況 | | 年月日 | 7月1日 | | | |
| 3 | 保有水等の埋立地からの浸出防止遮水工の点検状況 | | 年月日 | 7月1日 | | | |
| 4 | 地下水集排水設備の有無 | | 無 | | | | |
| 5 | 使用開始前 | 地点1（上）※上流 | 測定年月日 | | 測定値 | | μS/cm |
| 6 | 周辺地下水質 | 地点2（下）※下流 | 測定年月日 | | 測定値 | | μS/cm |
| 7 | （電気伝導率） | 集排水設備 | 測定年月日 | | 測定値 | | μS/cm |
| 8 | 使用開始前 | 地点1（上）※上流 | 測定年月日 | | 測定値 | | mg/ℓ |
| 9 | 周辺地下水質 | 地点2（下）※下流 | 測定年月日 | | 測定値 | | mg/ℓ |
| 10 | （塩化物ｲｵﾝ） | 集排水設備 | 測定年月日 | | 測定値 | | mg/ℓ |
| 11 | 調整池の有無 | | 無 | | | | |
| 12 | 調整池の点検状況 | | 年月日 | | | | |
| 13 | 浸出水処理方式 | | 脱窒素+凝集沈殿+砂濾過+活性炭 | | | | |
| 14 | 浸出液処理設備の点検状況 | | 年月日 | 6月1日 | | | |
| 15 | 防凍措置の有無 | | 有 | | | | |
| 16 | 防凍措置の点検状況 | | 年月日 | | | | |
| 17 | 最終処分場の総面積 | | 29,000 | | | | |
| 18 | 総面積の計画範囲を示した資料名称 | | 設置届出書 | | | | |
| 19 | 埋立地の面積 | | 4,000 | | | | |
| 20 | 埋立地の面積の計画範囲を示した資料名称 | | 設置届出書 | | | | |
| 21 | 計画埋立容量 | | 21,000 | | | | |
| 22 | 計画埋立容量を確認する資料名称 | | 設置届出書 | | | | |
| 23 | 埋立期間 | 開始 | 年月日 | H12.4.14 | ※埋立開始前の施設の場合、予定を記載 | | |
| 24 | | 終了 | 年月日 | R10.3.31 | ※埋立終了前の施設の場合、予定を記載 | | |
| 25 | 残余容量(未実施の場合は測定予定日) | | 測定年月日 | R5.8.31 | 残余容量 | 3,582 | ㎥ |
| 26 | 前年度残余容量 | | 測定年月日 | R6.3.31 | 残余容量 | 3,260 | ㎥ |
| 27 | 放射能汚染対処特措法の適用 | | 有（○） | 無 | | | |
| 28 | 敷地境界の空間放射線量<br>※直近の測定結果を記載 | | 測定年月日 | R4.9.30 | バックグラウンド | 0.048 | μSv/h |
| 29 | | | | | 地点1 | 0.045 | μSv/h |
| 30 | | | | | 地点2 | 0.042 | μSv/h |
| 31 | | | | | 地点3 | 0.063 | μSv/h |
| 32 | | | | | 地点4 | 0.043 | μSv/h |
| 33 | 跡地利用内容（予定も含む。） | | | | | | |
| 34 | 施設の構造や維持管理に係る工事や変更 | 現在実施中（期間と内容） | | | | | |
| 35 | | 今後実施予定（期間と内容） | | | | | |
| 36 | 備考 | | | | | | |